

社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	尼崎市における安全・安心な公園づくり（重点）（防災・安全）														
計画の期間	令和０２年度　～　令和０６年度（５年間）											重点配分対象の該当	○		
交付対象	尼崎市														
計画の目標	尼崎市公園施設（遊具）長寿命化計画に基づき遊具を計画的に維持管理することで、公園利用者の安全・安心の確保や地域交流の役割を担う魅力的な都市公園づくりを推進する。														
全体事業費（百万円）	合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）		194	A	194	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）		0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R2当初	R4末	R6末
1	長寿命化計画に基づき、老朽化が進行した遊具について、更新を進める。 整備計画期間内において、遊具更新を完了した公園数の割合（％） (遊具更新の達成率)=(遊具更新を完了した公園数)/(遊具更新の必要がある公園数)×100	0%	55%	100%

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	尼崎市	直接	尼崎市	-	-	尼崎市公園施設長寿命化 対策支援事業	名月西公園等27公園における 遊具の更新	尼崎市	■	■	■	■	■	194		策定済	
		全体公園数 27公園																		
												小計						194		
											合計						194			

事後評価	
○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
尼崎市において、目標の達成状況やその要因を確認し事後評価を実施。	令和7年10月
	公表の方法
	尼崎市ホームページにて公表
○事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	計画期間において、遊具の更新が完了した公園の割合の目標値（100％）を達成することができた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
○特記事項（今後の方針等）	
尼崎市公園施設長寿命化計画に基づき、公園利用者の安全・安心の確保や魅力的な都市公園づくりを推進するため、防災・安全交付金事業を活用し効率的に進めていく。	

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	長寿命化計画に基づく遊具の更新割合（％）		
	最 終 目標値	100%	
	最 終 実績値	100%	