

別添資料6 アスベスト事前調査結果

アスベスト事前調査結果（概要）

宮ノ北住宅 22 号棟、23 号棟及び 27 号棟において飛散性アスベストの使用が確認されたため、囲い込み工事を実施した。

なお、その他の住棟では、飛散性アスベストの使用は確認されていない。

平成 21 年 10 月 アスベスト含有分析調査を実施

採取場所： 宮ノ北住宅 22 号棟 401 号室
宮ノ北住宅 23 号棟 105 号室
宮ノ北住宅 27 号棟 403 号室

検査結果： 吹き付けパーミキュライトの定量分析の結果、アスベスト標準試料の積分強度を超えたため、アスベスト含有試料と判定された。

平成 22 年度 アスベスト囲い込み工事を実施

施工場所： 宮ノ北住宅 22 号棟、23 号棟、27 号棟
工事内容： 住戸内の吹付け天井のアスベストの囲い込み工事
工 法： 住戸内のひる石天井改修工事（膜天井工法）

調査内容及び工事内容の詳細については、住宅整備担当において閲覧可