

既存存置杭の長さ及び本数

予定深度まで掘削したが抜けなかった杭

8本

通り	杭番	支持層	設計寸法 (m)	杭径 (mm)	撤去された 杭の実長 (m)	残置推定 長さ (m)	残置推定 数量 (m)
E-1	10	GL-5, 200	10	350	0	10	0.96
E-1	11	GL-5, 200	10	350	0	10	0.96
C-2	40	GL-5, 200	10	350	0	10	0.96
C-3	56	GL-5, 200	10	350	0	10	0.96
C-3	62	GL-5, 200	10	350	0	10	0.96
C-4	84	GL-5, 200	10	350	0	10	0.96
EV	109	GL-6, 200	10	350	0	10	0.96
EV	110	GL-6, 200	10	350	0	10	0.96
計						80	7.68

予定深度まで掘削したが杭下部が撤去できなかった杭

30本

通り	杭番	支持層	設計寸法 (m)	杭径 (mm)	撤去された 杭の実長 (m)	残置推定 長さ (m)	残置推定 数量 (m)
E-3	49	GL-5, 200	10	350	8.6	1.4	0.13
E-4	69	GL-5, 200	10	350	5	5	0.48
D-4	72	GL-5, 200	10	350	7.6	2.4	0.23
D-4	73	GL-5, 200	10	350	3	7	0.67
D-4	74	GL-5, 200	10	350	7.5	2.5	0.24
C-2	37	GL-5, 200	10	350	5.8	4.2	0.4
C-2	41	GL-5, 200	10	350	2.3	7.7	0.74
C-3	60	GL-5, 200	10	350	6.1	3.9	0.38
C-4	81	GL-5, 200	10	350	5.4	4.6	0.44
EV	114	GL-6, 200	10	350	4.3	5.7	0.55
EV	115	GL-6, 200	10	350	8.6	1.4	0.13
EV	119	GL-6, 200	10	350	7.6	2.4	0.23
C-6 (F1基礎下)	121	GL-1, 100	14	350	5.7	8.3	0.8
C-6 (F1基礎下)	122	GL-1, 100	14	350	10	4	0.38
B-4	85	GL-1, 100	14	350	9.2	4.8	0.46
B-5	102	GL-1, 100	14	350	6.6	7.4	0.71
B-6	123	GL-1, 100	14	350	9.2	4.8	0.46
B-6	124	GL-1, 100	14	350	10.9	3.1	0.3
A-4	133	GL-2, 000	14	350	9	5	0.48
A-6	129	GL-1, 100	14	350	4.5	9.5	0.91
A-7	127	GL-1, 100	14	350	6.6	7.4	0.71
EV	111	GL-6, 200	10	350	1.9	8.1	0.78
螺旋階段	3	GL-2, 000	14	350	7.2	6.8	0.65
螺旋階段	1	GL-2, 000	14	350	6.65	7.35	0.71
螺旋階段	2	GL-2, 000	14	350	5.5	8.5	0.82
螺旋階段	4	GL-2, 000	14	350	3.3	10.7	1.03
螺旋階段	5	GL-2, 000	14	350	12.7	1.3	0.13
螺旋階段	6	GL-2, 000	14	350	11.2	2.8	0.27
螺旋階段	7	GL-2, 000	14	350	8.3	5.7	0.55
螺旋階段	8	GL-2, 000	14	350	7.9	6.1	0.59
計						159.85	15.36

※ 残置推定長さ及び残置推定数量については、
設計図書通りに施工されているものとしての数量である。

※より詳細な資料が必要な場合は事務局へ申し出てください。

